



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی

ที่ ๗๕๓๐๑/ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی

เรื่องเดิม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔๙ (๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนเยอะเกินกว่าที่ทาง อบต.แม่گی จะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. การดำเนินโครงการต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี
๓. การดำเนินการในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบในทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ


จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ หรือการวางแผนในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

๑. ลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นลง โดยให้มุ่งเน้นไปที่โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง ในส่วนโครงการอื่นที่คาดว่าจะเกินศักยภาพของทาง อบต. เห็นควรดำเนินการส่งต่อโครงการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพเพียงพอเข้ามาดำเนินโครงการ
๒. ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถดำเนินโครงการได้ครบในทุกด้าน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เห็นควรปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔๙ (๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และนำปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะเข้าประชุมหารือเพื่อดำเนินการวางแผนในการพัฒนาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต..... 
(อรรณสิทธิ์ อรุณสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กี้

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวณัฐปภัสร ปังประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กี้

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๋
ตำบลแม่กิ๋ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. ๐๕๓ - ๖๑๕๙๒ โทรสาร. ๐๕๓ -๖๑๕๙๖๓

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔๙ (๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่گیทราบ

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

| | |
|--|--------------------------|
| ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำนวน 21,200,000.-บาท |
| ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำนวน 21,200,000.-บาท |
| รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | จำนวน 19,971,800.37.-บาท |
| รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | จำนวน 19,971,800.37.-บาท |
| งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | จำนวน 2516900.00.-บาท |
| งบประมาณที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | จำนวน 2516900.00.-บาท |

| รายการ | โครงการทั้งสิ้น | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ |
|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | 348 | 61 | 258 | 17.53 |
| โครงการตามข้อบัญญัติ | 79 | 61 | 18 | 77.21 |
| โครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ | 9 | 9 | - | 100 |

1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่กิ๊ ม.1 ไปห่อมบ้านแม่ช่อ บ้านห้วยโปงเลา ม.4 | ✓ | - | - | 341,800 | - | - | 341,300 | 500 | |
| 2.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจุดชมปลาบ้านพะโท ห่อมบ้านพะแช่ ม.3 | ✓ | - | - | 276,400 | - | - | 276,000 | 400 | |
| 3.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายคำมา บ้านพะโท ห่อมบ้านพะแช่ ม.3 | ✓ | - | - | 276,400 | - | - | 276,400 | 0 | |
| 4.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเปียงหลวง ม.5 บริเวณข้างบ้านนายจันทร์ | ✓ | - | - | 332,600 | - | - | 332,000 | 600 | |
| 5.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างห่อมบ้านแม่ช่อ บ้านห้วยโปงเลา ม.4 ไปบ้านห้วยโปงเลา ม.4 (ห้วยกองสูง) | ✓ | - | - | 349,000 | - | - | 348,500 | 500 | |
| 6.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโบสถ์แม่กิ๊ไปพื้นที่การเกษตร ม.1 | ✓ | - | - | 340,600 | - | - | 340,100 | 500 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 7.) โครงการป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยคี (วางกล่องเกเบี้ยน) หย่อมบ้านร่มเย็น บ้านห้วยसान ม.2 บริเวณนายนายสุรินทร์ ชมยินดี | ✓ | - | - | 200,400 | - | - | 200,400 | 0 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 จำนวน 215 โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 7 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน | ✓ | - | - | 25,000 | - | - | 25,000 | 0 | |
| 2.) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | ✓ | - | - | 25,000 | - | - | 24,680 | 320 | |
| 3.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง ม.5) | ✓ | - | - | 59,500 | - | - | 52,700 | 6,800 | |
| 4.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านห้วยโป่งเลา ม.4) | ✓ | - | - | 30,600 | - | - | 25,500 | 5,100 | |
| 5.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง ม.5 | ✓ | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | 0 | |
| 6.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา ม.4 | ✓ | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | 0 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 7.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง ม.5 | ✓ | - | - | 12,900 | - | - | 12,900 | 0 | |
| 8.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา ม.4 | ✓ | - | - | 6,450 | - | - | 6,450 | 0 | |
| 9.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง ม.5 | ✓ | - | - | 9,000 | - | - | 9,000 | 0 | |
| 10.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา ม.4 | ✓ | - | - | 4,500 | - | - | 4,500 | 0 | |
| 11.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโป่งเลา) | ✓ | - | - | 92,610 | - | - | 77,175 | 15,435 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 12.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านเปียงหลวง) | ✓ | - | - | 180,075 | - | - | 173,775 | 6,300 | |
| 13.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 | ✓ | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | 0 | |
| 14.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ 4 | ✓ | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | 0 | |
| 15.) อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ | ✓ | - | - | 45,000 | - | - | 45,000 | 0 | |
| 16.) อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยसान | ✓ | - | - | 45,000 | - | - | 45,000 | 0 | |
| 17.) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ | ✓ | - | - | 336,000 | - | - | 321,300 | 14,700 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 18.) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านห้วยसान | ✓ | - | - | 210,000 | - | - | 201,600 | 8,400 | |
| 19.) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | - | ✓ | 35,000 | 35,000 | - | 0 | 0 | |
| 20.) โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม็ก | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 21.) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 5 (การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ) | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 22.) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 4 (การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ) | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 23.) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 3 (การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ) | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 24.) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 2 (การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ) | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 25.) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเปียงหลวงหมู่ที่ 1 (การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ) | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 26.) โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ควมรู้เรื่องโรคติดต่อ | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5000 | 0 | |
| 27.) โครงการพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค | ✓ | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 0 | |
| 28.) โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ | ✓ | - | - | 20,000 | - | 32,125 | 52,125 | 0 | |
| 29.) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | ✓ | - | - | 25,000 | - | - | 23,990 | 1,010 | |
| 30.) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด | - | - | ✓ | 50,000 | - | - | 0 | 50,000 | |
| 31.) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | - | - | ✓ | 25,000 | - | - | 0 | 25,000 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 32.) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ✓ | - | - | 15,000 | - | - | 2,000 | 13,000 | |
| 33.) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ อบต.แม่گی | ✓ | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 0 | |
| 34.) โครงการซักซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | - | ✓ | 15,000 | - | - | 0 | 15,000 | |
| 35.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ✓ | - | - | 15,000 | - | - | 15,000 | 0 | |
| 36.) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลแม่گی | - | - | ✓ | 50,000 | - | - | 0 | 50,000 | |
| 37.) โครงการส่งนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา ระดับอำเภอ | ✓ | - | - | 25,000 | - | - | 24,960 | 40 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ

| | |
|--|------------------|
| โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | จำนวน 62 โครงการ |
| โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | จำนวน 37 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 59.67 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 32 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 51.61 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 86.49 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 5 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |

3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการบวชป่าตำบลแม่گی | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 10,700 | 9,300 | |
| 2.) โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่گی | ✓ | - | - | 10,000 | - | - | 500 | 9,500 | |
| 3.) โครงการจัดทำฝายชะลอการไหลของน้ำ (Check Dam) | ✓ | - | - | 25,000 | - | - | 24,750 | 250 | |
| 4.) อุดหนุนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่گی | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 5.) อุดหนุนคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บ้านแม่گی ม.1 | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |
| 6.) อุดหนุนคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บ้านห้วยสำน ม.2 | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |
| 7.) อุดหนุนคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บ้านพะโท ม.3 | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 8.) อุดหนุนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บ้านห้วยโป่งเลา ม.4 | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |
| 9.) อุดหนุนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บ้านเปียงหลวง ม.5 | ✓ | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |
| 10.) โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า | ✓ | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 | 0 | |
| 11.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ✓ | - | - | 30,000 | - | - | 18,305 | 11,695 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 จำนวน 11 โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 11 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

4.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการธนาคารความดี | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10,000 | |
| 2.) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | - | - | ✓ | 20,000 | - | - | 0 | 20,000 | |
| 3.) โครงการจัดงานประเพณี กองบุญข้าวตำบลแม่گی | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10,000 | |
| 4.) โครงการค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |
| 5.) โครงการจัดงานวันคริสมาส ตำบลแม่گی | - | - | ✓ | 25,000 | - | - | 0 | 25,000 | |
| 6.) โครงการจัดงานวันภาษา ตำบลแม่گی | - | - | ✓ | 30,000 | - | - | 0 | 30,000 | |
| 7.) ค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ | ✓ | - | - | 10,000 | 50,345 | 240,000 | 192,655 | 7,000 | |
| 8.) โครงการวันอาหารโลก | - | - | ✓ | 20,000 | 5,000 | - | 0 | 15,000 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

| | |
|---|------------------|
| โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | จำนวน 19 โครงการ |
| โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | จำนวน 8 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 2 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 25 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 6 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 75 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |

5.) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | ✓ | - | - | 50,000 | - | - | 50000 | 0 | |
| 2.) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 14230 | 5770 | |
| 3.) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 12690 | 7310 | |
| 4.) อุดหนุนกลุ่มตีมิดบ้านพะโท | ✓ | - | - | 10,000 | - | - | 10000 | 0 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 จำนวน 14 โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

6.) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ | ✓ | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 0 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 จำนวน 9 โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

คิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

7.) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารงานปกครองสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10000 | |
| 2.) โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10000 | |
| 3.) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.แม่กื | ✓ | - | - | 10,000 | | | 9885 | 115 | |
| 4.) โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพนอกสถานที่ | - | - | ✓ | 100,000 | 100000 | - | 0 | 0 | |
| 5.) โครงการ อบต.พบประชาชน | - | - | ✓ | 30,000 | 30000 | - | 0 | 0 | |
| 6.) เสริมสร้างความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10000 | |
| 7.) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม | ✓ | - | - | 30,000 | - | - | 30000 | 0 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 8.) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและทิศทางความก้าวหน้าให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی | - | - | ✓ | 10,000 | - | - | 0 | 10000 | |
| 9.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ✓ | - | - | 10,000 | - | - | 500 | 9500 | |
| 10.) โครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด | ✓ | - | - | 250,000 | 96289.52 | - | 153710.48 | 0 | |
| 11.) โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | - | ✓ | 10,000 | 10000 | - | 0 | 0 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารงานปกครองสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

| | |
|--|------------------|
| โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | จำนวน 18 โครงการ |
| โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | จำนวน 11 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 4 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 7 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 38.88 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 | |
| คิดเป็นร้อยละ 63.63 ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 | |

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 1.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินถนนสาย 1337 - ทางไปโป่งนก | ✓ | - | - | 108,800 | - | - | 108,800 | 0 | |
| 2.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านเปียงหลวง - หัวห้วยทาง | ✓ | - | - | 141,500 | - | - | 141,500 | 0 | |
| 3.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเส้นทางบ้านห้วยสำน - สะพานไปบ้านพะโท | ✓ | - | - | 144,200 | - | - | 144,200 | 0 | |
| 4.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านแม่กิ๊ - หัวห้วยน้ำลูก | ✓ | - | - | 163,200 | - | - | 163,200 | 0 | |
| 5.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายห้วยคลองเซ - โป่งปลาไหล | ✓ | - | - | 217,700 | - | - | 217,700 | 0 | |
| 6.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านร่มเย็น - สบห้วยคี | ✓ | - | - | 326,500 | - | - | 326,500 | 0 | |
| 7.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านห้วยโป่งเลา - สบห้วยโป่งเลา | ✓ | - | - | 435,400 | - | - | 435,400 | 0 | |

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|
| | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | |
| 8.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบ้านแม่กิ๊ - หัวห้วยแม่ข่อยน้อย | ✓ | - | - | 489,800 | - | - | 489,800 | 0 | |
| 9.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหมายเลข 1337 - สบห้วยแม่กิ๊ | ✓ | - | - | 489,800 | - | - | 489,800 | 0 | |

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จำนวน 9 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน 9 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร